



Ellenőrzési lista

Projektkezelés lépésről-lépésre

Második rész: Átadás

Ellenőrzési lista egy KNX alapú épületfelügyeleti rendszer átadásához

Feladat	Elvégezve			Megjegyzés
	Igen	Nem	Nem szükséges	
1) Installáció ellenőrzése				
Minden szerelődoboz zárva				
A vevő világítási áramkörei legalább szigetelve vannak, vagy átmeneti világítótestekkel vannak ellátva				
Minden nyomógomb a helyére szerelve, és a megrendelő által elfogadott módon feliratozva				
Elosztószekrények maradéktalanul kitakarítva, és feliratozva				
Kapcsolószekrényekhez szekrényrajz mellékelve				
Minden buszos eszköz fizikai címe szerepel az adott eszközön				
Hálózati csatlakozók feliratozva				
A rendszerhez tartozó dokumentáció és használati leírás átadva				
Karbantartási dokumentáció, tervek, kapcsolási rajzok, és specifikációk átadva				
Teljes dokumentáció átadva				
2) Működés ellenőrzése				
Vezetékezés ellenőrzése és minden mérési feladat elvégezve (hálózati ellenőrzés, stb.)				

Ellenőrzési lista egy KNX alapú épületfelügyeleti rendszer átadásához

Feladat	Elvégezve			Megjegyzés
	Igen	Nem	Nem szükséges	
Világításkapcsolás, fényszabályzás, redőnymozgatás, központi kapcsolás, világítási képek, stb. ellenőrizve				
Ablaknyitási érzékelők ellenőrizve				
Kaputelefon és telefonhálózat ellenőrizve				
Átjárók ellenőrizve (zene, riasztó, HVAC, stb.)				
Helyiségenkénti hőfokszabályzás ellenőrizve				
3) Vevő tájékoztatása				
Vevő tájékoztatása a szerelésről				
Vevő tájékoztatása a nem látható készülékek elhelyezéséről (szélérzékelő, web szerver, stb.)				
Vevő tájékoztatása a biztonsági rendszerek működéséről és azok kezeléséről				
Kapcsolás, fényszabályzás és redőnymozgatás bemutatása				
Érintőképernyők tartalmának és kezelésének bemutatása				
Időzítések és világítási képek kezelésének bemutatása				
Helyiségenkénti hőfokszabályzók és egyéb panelek működésének bemutatása				

Ellenőrzési lista egy KNX alapú épületfelügyeleti rendszer átadásához

Feladat	Elvégezve			Megjegyzés
	Igen	Nem	Nem szükséges	
Teendők áramkimaradás esetén				
Egyéb fontosnak ítélt működési kezelési információk átadása				

4) A rendszer átadása

Szoftver, dokumentáció és használati utasítás átadása				
Egyszeri átprogramozás a beköltözéstől kb. 3 hónap múlva..... (dátum)				
Ügyfélszolgálati elérhetőségek átadva, karbantartási szerződés aláírva				
Teljesítési igazolás aláírva vagy DIN 18015 4-es rész				

Dátum és aláírás, rendszerintegrátor:

Dátum és aláírás, megrendelő/vevő:

Megjegyzés: